

# АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения, о произведенных работах по Концессионному соглашению №01 от 30.06.2017 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п.11.4. Концессионного соглашения №01 от 30.06.2017 года, администрация муниципального образования «Муйский район», в лице Главы муниципального образования-руководителя администрации Козлова Андрея Ивановича, действующего на основании действующего на основании Устава муниципального образования «Муйский район», Устава муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» и Распоряжения № 76 от 07 сентября 2018 года, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Икибзяк» в лице и.о. директора Павла Петровича Элиса, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, являющиеся сторонами по концессионному соглашению, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Контроль о произведенных работах проводился по состоянию на 10.10.2022 года.

Цель: Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

1. Во исполнение Концессионного соглашения №01 от 30.06.2017 года, Концессионер выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее- Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

Наименование мероприятия	Стоимость мероприятий, рублей	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Исполнение	Дата исполнения
Приобретение котла КВр-0,93 на котельную МК-163 п. Таксимо, ул. Клубная,4	640 000,00	2021	исполнено	2021
Монтаж котла КВр-0,93 на котельную МК-163 п. Таксимо, ул. Клубная,4	629 394,00	2021	исполнено	2021
Приобретение котла КВр-0,93 на котельную МК-163 п. Таксимо, ул. Клубная,4	640 000,00	2021	исполнено	2021
Монтаж котла КВр-0,93 на котельную МК-163 п. Таксимо, ул. Клубная,4	629 394,00	2021	исполнено	2021
Приобретение котла КВм-1,74 на котельную СМП-670	1 814 000,00	2021	исполнено	2022

Приобретение котла КВм-1,74 на котельную СМП-694	1 814 000,00	2021	исполнено	2022
Приобретение котла КВр-1,74 на котельную ГОК	1 814 000,00	2021	исполнено	2022
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК УТ1-12 до ТК УТ-76 с заменой трубопровода Т1, Т2. Протяженность трассы 65 п.м. в двухтрубном исчислении	1 795 209,60	2021	исполнено	2021
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-17 до ТК-32 с заменой трубопровода Т1, Т2. Протяженность трассы 250 п.м. в двухтрубном исчислении	3 187 767,60	2021	исполнено	2021
<b>Итого:</b>	<b>12 963 765,20</b>			

Закключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.

2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с концессионным соглашением.

3) ООО «Икибзьяк» необходимо:

При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию муниципального образования «Муйский район» техническую документацию на новое оборудование.

В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособлено от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подписи сторон:

Концедент	Концессионер
Глава муниципального образования-руководитель администрации А.И. Козлов	И.о. директора П.П. Элис

